



รายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตำบลโพนค้อ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานสรุปจำนวนงบประมาณเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นชุมชนสามเมีย หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ ที่อยู่อาศัย เส้นชุมชนสามเมีย หมู่ ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน	๑๗๘,๓๔๗ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๖/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๓ ลำดับที่ ๒๐	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมีไฟฟ้าใช้ และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑๗๘,๒๗๕.๗๗	๗๑.๒๓	กองช่าง
๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ ที่อยู่อาศัย เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ ๑	๔๑๕,๒๒๓ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๖/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๓	สถานะ ไม่ได้อุดหนุน ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมีไฟฟ้าใช้ และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	-	๔๑๕,๒๒๓	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นไทยพิทักษ์ - จิณวัฒน์ หมู่ ๓ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและ ที่อยู่อาศัย เส้นไทยพิทักษ์ - จิณวัฒน์ หมู่ ๓	๙๐,๒๘๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อบัญญัติ หน้า ๕๗/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๑๓	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมี ไฟฟ้าใช้และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๙๐,๒๘๐	-	กองช่าง
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น นัตย์คำตัน เชื่อมบ้านโพนคือ หมู่ ๒ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นนัตย์คำตัน เชื่อมบ้านโพนคือ หมู่ ๒	๑๐๖,๖๒๘ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๙	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมี ไฟฟ้าใช้และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๑๐๔,๙๖๘.๑๔	๑,๖๕๙.๘๖	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น หลัง CK รีสอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตาม โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่ อาศัย เส้นหลัง CK รีสอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕	๔๙๗,๔๔๕ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๗/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๗	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมี ไฟฟ้าใช้และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	๔๙๓,๒๑๑.๖๑	๔,๒๓๓.๓๙	กองช่าง
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟชะงอก) เส้นบ้านบ้านโนนคือ หมู่ ๒ เชื่อมที่สาธารณะ โนนขี้เหล็กเพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟชะงอก) เส้นบ้าน บ้านโนนคือ หมู่ ๒ เชื่อมที่ สาธารณะโนนขี้เหล็ก	๘๖,๐๒๐ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓	สถานะ ไม่ได้อุดหนุน ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมี ไฟฟ้าใช้และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	-	๘๖,๐๒๐-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้น โพนค้อ – บ้านแหง ตำบลชำ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นโพนค้อ - บ้านแหง ตำบลชำ	๑๒๓,๕๕๗ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๑๓๓	สถานะ ไม่ได้อุดหนุน ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของไฟฟ้าที่ได้รับการขยาย เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ประชาชนสามารถขยายที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นมี ไฟฟ้าใช้และได้ทำการเกษตรอย่างทั่วถึง	-	๑๒๓,๕๕๗	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๒๘-๑๐ เส้นบ้านโพนค้อ – ที่สาธารณะโนนขี้เหล็ก บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนค้อ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัททางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๒๘-๑๐ เส้นบ้านโพนค้อ - ที่ สาธารณะโนนขี้เหล็ก บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนค้อ กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๙๑๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๑,๗๖๑,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า ๑/๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๕ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑,๑๙๙,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนัตย คำตัน เชื่อมบ้านโพนค้อ ม.๒ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. ลงท่อ ขนาด ๐.๔x๑ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สנג. โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยพจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้าน โพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๒๔๘,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๔ ก.ย.- ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๒๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สנג. โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยพจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๙ กค. - ๖ กย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น สุราณี - กาญจนา ถึงไชย หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๑๕๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สנג. โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๓๘๓,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๒	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๙ กค. - ๖ กย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๓๘๓,๐๐๐	๘๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก เส้นกลางคุ่มเมือง บ้านโพนค้อ ม.๑ ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็ก ปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ รวมความยาว ๔๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๘๘,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๑๔๙	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๑ กย. - ๔ พย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นประนอม ตะวันออก ม.๑ ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ รวมความยาว ๙๓.๐๐ เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๑๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้วไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๗๖	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๙ กค. - ๑๖ กย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑๙๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการ ขยายท่อระบบจ่ายน้ำประปา บ้านโพนค้อ ม.๑-ม.๒ (โนนขี้เหล็ก) ปริมาณงาน ช่วงที่๑ ปรับปรุงท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๑,๗๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประปา ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๕๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประปา ช่วงที่๓ ปรับปรุงท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๔๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประปา สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๔๘,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้วไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๙๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ สค. - ๘ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่ แยกประไพ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๙๙,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๑๔๖	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๙๑ กค. - ๑๖ กย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๔๙๙,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุกเส้นสนอง จันทศิลา เข็มรัชนี รักษาศิลป์ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๙๐.๐๐ ม. สูงจากคันทางเดิม ๐.๖๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ลบ.ม.พร้อมเกรด-บดทับ หิน คลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗ ลบ. ม. พร้อมเกรด-บดทับ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อ กำหนด)	๑๒๑,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๓	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-	๑๒๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านยานาง ไปกุดตาโมม ม.๓ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิการและผัง เมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑)	๑๘๘,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๘ กค. - ๑๕ กย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๑๘๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ PE ม.๓ เปลี่ยนท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๑,๔๑๘ ม. พร้อมอุปกรณ์ประปา สถานที่ บ้านยานาง หมู่ที่ ๓ ต. โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๒๖๒,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๕ ลำดับที่ ๑๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ สค. - ๘ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของระบบประปาที่ได้รับการ ปรับปรุงเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	๒๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๑๙	โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Boxculvert) ม.๔ เส้น คลองอิสานเขียว ตำบลโพนค้อ ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร x สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒๙ ลำดับที่ ๘๓	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนท่อลอดเหลี่ยม คสล.ที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังระบายน้ำ สะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วม	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลวง๒๑๑-สุจิตรา มนสิ มา ม.๕ ปริมาณงาน ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอน กรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๙๕,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ สค. - ๘ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๔๙๓,๗๗๐	๑,๒๓๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๒๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นกลางบ้าน บ้านโนน ม.๕ ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็ก ปิด ขนาด ๐.๘๕x๐.๘๕x๑.๑๐ ม. จำนวน ๒๒ บ่อ รวมความยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๙๗,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๘๖	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๙ สค. - ๗ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	๔๙๖,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นแยกสวนธรรมมณีนริณ-วิสิทธิ์สุวรรณเสาร์ ม.๖ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.โพนค้อ กำหนด) สถานที่ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๙๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ สค. - ๘ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บุษดี-จรกันหะบุตร ม.๖ ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพน ค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๖ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๔๙๒๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ สค. - ๘ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	๔๙๑,๘๑๐	๑๙๐	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์ปริมาณงาน ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. โพนค้อกำหนด) สถานที่ อบต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	๒๕๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๙ สค. - ๗ ตค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนอาคารโดมที่ เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย อาคารโดมอเนกประสงค์ ประชาชนในตำบลโพนค้อใช้เป็นสถานที่เพื่อประกอบ งานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ การประชุม การฝึกอบรม ฯลฯ	๒๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น มายด์ รีสอร์ท ม.๑ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๔๐ ม. หรือ มี ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๔๖,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๕	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๔๔๖,๖๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น สมสมัย หนองสองห้อง ม.๑ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๔๐ ตร.ม.	๓๓๖,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๓	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๓๓๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหิน คลุก เส้นโส-เสนะ บ้านโพนค้อ ม.๑ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๑๔๐ เมตร หรือมีผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร	๕๖,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๒๕	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๕๖,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๒๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นกลางบ้าน บ้าน โพนค้อ ม.๒ ปริมาณงาน ลงท่อ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๑๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๐ บ่อ รวมความไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๔๒	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น แยกคลองอีสานเขียว ม.๔ เชื่อม ตำบลห่ม ปริมาณงาน ลงท่อ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๑ บ่อ รวมความไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๐๐ เมตร	๔๘๓,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๐	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๔๘๓,๖๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นกลางบ้าน บ้าน ยานาง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ลงท่อ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๑ บ่อ รวมความไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๐๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๓	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านกลาง ม.๔ เชื่อมตำบลทุ่ง ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม.รวมระยะทางใน การดำเนินการทั้งสิ้น ๒๖๐ ม. หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๑๔๕,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑๗	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง ม.๔ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม.รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๙๐ ม. หรือ มีผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม.	๔๙๑,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓๑	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๔๙๑,๕๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นกลางบ้าน บ้าน โนน ม.๕ ปริมาณงาน ลงท่อ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๓ บ่อ รวมความไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๐๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๘๖	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของท่อระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชน การระบายน้ำสะดวกมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำ ท่วม	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหิน คลุก เส้นชุมชนสามเมีย เชื่อมอุไร ศรี บ้านตะวันออก ม.๖ ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม.รวมระยะทางในการ ดำเนินการทั้งสิ้น ๔๐๐ ม. หรือ มีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๑๙๗,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-	๑๙๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหิน คลุก เส้นสมศักดิ์ จันชนะ-ไพรี สุวรรณเสาร์ ม.๖ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ ม.รวม ระยะทางในการดำเนินการ ทั้งสิ้น ๓๕๐ ม. หรือ มีผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม.	๒๔๓,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๑	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	-	๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกต์คอนกรีต เส้นบ้านยานาง หมู่ที่ ๓ ไป ประปา หมู่ที่ ๓	๒,๔๓๒,๐๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า ๑/๒ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๒,๔๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หินคลุกเส้นหนองปลาแดก หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ถม ดินสูง ๐.๔๐ เมตร	๒๕๔,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๓๖	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หินคลุกเส้นหนองน้ำสาธารณะ ม.๓ เชื่อมจรัส แก้วมณี ม.๓ ปริมาณงาน ดินถมกว้าง ๔.๐๐ม. ระยะทางยาว ๔๕๐.๐๐ ม. สูง จากคันทางเดิม ๐.๖๐ ม. มี ปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ	๒๒๖,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๓๔	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคม ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๒๒๖,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๓๙	โครงการตำบลโพนค้อน่าอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการตำบล โพนค้อน่าอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมี สุข (Big Cleaning Day)	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๙/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับที่ ๒๖	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑ ตค - ๓๐ กย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะในชุมชน ลดลง ผลตามเป้าหมาย ปริมาณขยะภายในชุมชนลดลง และได้มีสถานที่พักผ่อนและชุมชนน่าอยู่อาศัยมากขึ้น ดำเนินการแล้ว	๑,๒๕๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๓,๗๕๐	สำนักปลัด
๔๐	โครงการรักษป่า ดิน น้ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษา ป่า ดิน น้ำ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณพื้นที่ป่า ดิน น้ำ เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ทรัพยากรป่าไม้ น้ำและดิน	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ คัดแยกขยะภายในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ ภายในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๓๗๔ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๒๕	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของปริมาณขยะในชุมชน ลดลง ผลตามเป้าหมาย ปริมาณขยะภายในชุมชนลดลง และ ได้มีสถานที่พักผ่อนและชุมชนน่าอยู่อาศัยมากขึ้น	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๔๒	<p>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นเท่าที่จำเป็น ฯลฯ</p>	<p>๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๘๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๕</p>	<p>สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของพันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย พันธุกรรมพืชได้รับการอนุรักษ์ และมีปริมาณเพิ่มขึ้น</p>	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๔๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข ๖๐๖ ตัว	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๑/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๕-๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนสุนัข แมว ที่ ได้รับการฉีดวัคซีน ผลตามเป้าหมาย ๑.ได้สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ ๒.โรคพิษสุนัขบ้าไม่ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลโพนคือ ๓.ประชาชนที่มีสุนัขและ แมวในครอบครองมีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูสุนัขและแมว	๒๕,๙๐๐ (โอนลด ๔,๑๐๐)	-	สำนักปลัด
๔๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ฯ ๒. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ มหาราชินี ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ ๔. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ ๕. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ ๖. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิฯ ๗. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ฯ ๘. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนฯ ๙. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ ๑๐.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาชาติไทย ฯ ๑๑.โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสพติด <i>To be number one</i> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับการดำเนินการ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๔๕	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๑๗	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของโรคติดต่อลดลง ผลตามเป้าหมาย ประชาชนตระหนักรู้และเรียนรู้ การควบคุมป้องกันโรคเช่น วัณโรค	(โอนลด ๓๐,๐๐๐)	-	สำนักปลัด
๔๖	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล โพนค้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโพนค้อ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๔ ลำดับที่ ๕	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย คริวเรือนได้รับการส่งเสริมให้ ความรู้ด้านอาชีพแก่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๓,๗๒๐	๖,๒๘๐	สำนักปลัด
๔๗	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการอบรมพัฒนาความรู้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐๑ ลำดับที่ ๙	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ผลตามเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาความรู้	๒๐,๕๐๐	๔,๕๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน
๔๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพทอผ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า (ด้านเศรษฐกิจ) กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๘ ลำดับที่ ๒	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้รับการอบรมอาชีพที่ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและเป็นการ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน	(โอนลด ๓๐,๐๐๐)	-	สำนักปลัด
๔๙	โครงการให้ความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการให้ความ ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ ยากไร้	๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐๙ ลำดับที่ ๒	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนประชาชนและผู้ ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย - ประชาชนและผู้ยากไร้ได้รับ สวัสดิการของรัฐ - มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข	(โอนลด ๔๐,๐๐๐)	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ลำดับที่
๕๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอ เมืองศรีสะเกษ ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๖/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๑ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนแหล่งความรู้ที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นสถานที่กลางในระดับ อำเภอสามารถดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕๑	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัด ตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม	๓๖,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๕ ลำดับที่ ๑๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๓๑ พค. ๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ กิจกรรม ๕ ส ไปสู่ประชาชน ดำเนินการแล้ว	๓๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๕๒	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๖ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย เด็กได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย	๗๓,๙๑๖ (โอนลด ๒๖,๐๗๔)	-	กองการศึกษาฯ
๕๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพนค้อ จำนวนเด็ก นักเรียน ๑๓๐ คน อัตราคนละ ๒๒ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๗ ลำดับที่ ๔	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และสุขอนามัยที่ดี	๕๔๒,๓๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๙,๗๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๕๔	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริมนม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านโพนค้อ จำนวน นักเรียน ๑๓๐ คน อัตราคน ละ ๗.๕๑บาท/วันจำนวน ๒๖๐ วัน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ จำนวนเด็กนักเรียน ๔๐ คน อัตรา คนละ ๗.๕๑ บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน	๓๓๑,๙๔๒ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๗ ลำดับที่ ๕	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และสุขอนามัยที่ดี	๒๒๒,๓๑๑.๑๕ (โอนลด ๓๗,๑๔๐) (ก่อนนี้ผูกพัน ๕๖,๕๑๐.๕๖)	๕,๙๘๐.๒๙	กองการศึกษาฯ
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดโพนค้อ ๑. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก วัดโพนค้อ ๒. ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศูนย์เด็กเล็กวัดโพนค้อ ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ	๔๕๘,๒๑๕ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด จำนวนร้อยละของนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย มีงบประมาณสำหรับ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน อย่างเพียงพอ	๓๗๕,๒๑๐ (โอนลด ๗๒,๐๘๐)	๑๐,๙๒๕	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๕๖	โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโพนค้อ	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๔๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓๗ ลำดับที่ ๔๔	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนแหล่งความรู้เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย จัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนมัธยมโพนค้อ	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓๙ ลำดับที่ ๔	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด จำนวนแหล่งความรู้เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เป็นอาชีพหลัก	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๕๘	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้าง สามัคคี ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๗/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๑ ลำดับที่ ๑	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๖ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สร้างความ สามัคคีปลูกฝังคุณธรรมในการเล่นกีฬาและรู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	๒๑๖,๑๕๐ (โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐) (โอนลด ๓,๘๕๐)	-	กองการศึกษาฯ
๕๙	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๒ ลำดับที่ ๒	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก/ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองและเด็ก	โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๖๐	โครงการอบรมให้ความรู้ กระบวนการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามในการ ดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ ความรู้กระบวนการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และ การจัดทำ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๕/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๕ ลำดับที่ ๔ จำนวน ๒๔๐ คน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๑-๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ร่วมประชุม ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ติดตามประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล	๖,๓๖๐	๓,๖๔๐	สำนักปลัด
๖๑	โครงการขอรับการสนับสนุน กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรี สะเกษ ตาม โครงการขอรับการ สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๕/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๘ ลำดับที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมบริจาค โลหิต ผลตามเป้าหมาย เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มีโลหิตอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลใน พื้นที่	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๖๒	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน ฝ้า ระวัง และแก้ไขปัญหาเสาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอ เมืองศรีสะเกษตาม โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน ฝ้า ระวัง และแก้ไขปัญหาเสาเสพ ติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๕/๗๘ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๐ ลำดับที่ ๑๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของปัญหาเสาเสพติดลดลง ผลตามเป้าหมาย สังคมปลอดภัย ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	๑๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๕/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๒ ลำดับที่ ๑๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๑ ธ.ค. ๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ฝึกอบรมจัดตั้ง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผลตามเป้าหมาย สามารถสร้างศักยภาพให้ชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๖๔	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๖/๘๗	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด แหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เพื่ออุดหนุนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๕	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ถังเคมี ดับเพลิงเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ถัง เคมีดับเพลิง	๒๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๗/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๔ ลำดับที่ ๒	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลตามเป้าหมาย เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิงเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	(โอนลด ๒๕,๐๐๐)	-	สำนักปลัด
๖๖	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบ ภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ภัย หนาว วาตภัย คัดคีภัยและอุทกภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย คัดคีภัยและอุทกภัย	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๕ ลำดับที่ ๘	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนของผู้ที่ได้รับการ ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ผลตามเป้าหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัดคีภัยและอุทกภัย	(โอนลด ๙๓,๐๐๐)	๗,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๖๗	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๑/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับที่ ๑	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ผลตามเป้าหมาย ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของพระพุทธศาสนา	(โอนลด ๑๐,๐๐๐)	-	กองการศึกษาฯ
๖๘	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับที่ ๓	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ของพระพุทธศาสนา	โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๖๙	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณี บุญบั้งไฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๔	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๐ พค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของบรรพบุรุษ	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๗๐	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๕	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของบรรพบุรุษ	๑๕๔,๑๕๑ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐)	๕,๘๔๙	กองการศึกษาฯ
๗๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล ประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่ เผ่าไทย ศรีสะเกษ และงานกาชาด จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการ จัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่เผ่าไทยศรีสะเกษและ งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ)	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย ส่งเสริมกิจกรรมประจำปีของ จังหวัด	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๔,๐๐๐)	๑,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๗๒	โครงการสนับสนุนการจัดงาน สืบ สานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญข้าชะ อำเภอมืองศรีสะเกษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญ ข้าชะ “ อำเภอมืองศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๔ ลำดับที่ ๘	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดั้งาม	โอนลด ๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๗๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเผ่าเยอ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่า เยอ	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๖	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งาม	๑๑๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
๗๔	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันออก พรรษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันออกพรรษา	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับที่ ๒	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ผลตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดั้งาม	๓,๐๐๐ (โอนลด ๒๐๐)	๑,๘๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๗๕	โครงการอบรมวินัยและการรักษา วินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนคือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมวินัยและการรักษา วินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนคือ จำนวน ๓๕ คน	๑๔,๗๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๕ ลำดับที่ ๑๒	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรมการพัฒนา รูปแบบกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกบุคลากรภายใน สำนักงาน ผลตามเป้าหมาย บุคลากรได้เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	(โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๔,๗๐๐	สำนักปลัด
๗๖	โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐๘ ลำดับที่ ๑	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย - สร้างความเชื่อมโยงกับชุมชน ตามวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ - ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน จะเป็นแหล่ง สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นมรดกทาง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อการสืบสาน ต่อยอด และรักษาไว้ของลูกหลานต่อไป	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๗๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๒๗๗ ลำดับที่ ๑๔	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	(โอนลด ๑๐,๐๐๐)	-	สำนักปลัด
๗๘	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๒๗๗ ลำดับที่ ๑๕	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๙,๕๐๐ (โอนเพิ่ม ๙,๕๐๐)	-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๗๙	โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ วันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๔/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๒๗๘ ลำดับที่ ๑๖	สถานะ ดำเนินการ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด แสดงออกถึงความจงรัก รักดี ผลตามเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แสดงออกถึงความจงรักรักดี และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(โอนลด ๕,๐๐๐)	-	สำนักปลัด
๘๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการบูรณาการท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและศึกษาดูงานนอก สถานที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการ ท้องถิ่นท้องที่ส่วนราชการ และ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๕๐ คน	๒๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๑/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๒๖๖ ลำดับที่ ๑	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนบุคลากร ของ อบต.ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ผลตามเป้าหมาย บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนคือ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการได้ มีการสร้างเครือข่ายการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน	โอนลด (๒๒๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘๑	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบต.โพนคือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โพน คือ	๑๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๖๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ที่ ๒๑๔ ลำดับที่ ๗	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด มีแหล่งการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ผลตามเป้าหมาย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โพนคือ ได้รับการปรับปรุง	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน
๘๒	โครงการสร้างความเข้าใจในการ ใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ สร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงิน เพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑๓,๙๒๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๓/๘๗	สถานะ ดำเนินการ ๒๐ สค. ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นฯ ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี	๑๗,๓๑๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐) (โอนลด ๖,๖๑๐)	-	สำนักปลัด
๘๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม สำคัญของประเทศ	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๓/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๖ ลำดับที่ ๑๓	สถานะ ดำเนินการแล้ว ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้แสดงออกถึงความจง รัก ภักดี ผลตามเป้าหมาย ประชาชนได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และร่วมสวดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย มงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง อบต.โพนค้อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอบรมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.โพนค้อ ประกอบด้วยค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๕/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๔	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรมการพัฒนา รูปแบบกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกบุคลากรภายใน สำนักงาน ผลตามเป้าหมาย บุคลากรได้พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม การในการปฏิบัติงานที่ดี	(โอนลด ๓๐,๐๐๐)	-	สำนักปลัด

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ สาธารณสุขการ โครงสร้างพื้นฐานและการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๒	๑๕,๗๖๔,๙๐๐	๑๖	๒๐	๐	๖	๗,๐๘๖,๐๖๕.๔๒	๘,๖๗๘,๘๓๔.๕๘
๒. การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและการ จัดการด้านสาธารณสุข	๓	๑๘๐,๐๐๐	๒	๐	๐	๑	๑๒๕,๙๐๐	๕๔,๑๐๐
๓. การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อ ยกระดับรายได้ของประชาชน	๔	๑๑๕,๐๐๐	๒	๐	๐	๒	๓๔,๒๒๐	๘๐,๗๘๐
๔. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	๑๐	๑,๘๕๘,๑๕๗	๗	๐	๐	๓	๑,๔๘๕,๘๙๗	๓๗๒,๒๖๐.๐๐
๕. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต	๗	๑๗๒,๐๐๐	๕	๐	๐	๒	๓๓,๓๖๐	๑๓๘,๖๔๐
๖. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๔๓๐,๐๐๐	๕	๐	๐	๓	๓๘๔,๙๕๑	๔๕,๐๔๙
๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ บริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล	๑๐	๓๙๘,๑๒๐	๔	๐	๐	๖	๕๖,๘๑๐	๓๔๑,๓๑๐
รวม	๘๕.๐๐	๑๘,๙๑๘,๑๗๗	๔๑	๒๐	๐	๒๓	๙,๒๐๗,๒๐๓.๔๒	๙,๗๑๐,๙๗๓.๕๘

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือ ยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ซ้ำซ้อน
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหาร งบประมาณค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรกๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้รับจัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผล การใช้จ่ายหรือผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ เมื่อผลใช้จ่ายต่ำ สำนักงบประมาณจึงมีเหตุผล ที่จะไม่โอนเงินจัดสรรในงวดหลังๆ ให้ หรือให้ไม่เต็มจำนวน โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายต่ำและยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก
๕. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
๕. การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานราชการ ควรสนับสนุนให้ทันต่อการดำเนินโครงการหรือก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
๖. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในงบประมาณ การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมใน การดำเนินการ และส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก ทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ภาคผนวก

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมผ่าเยอ



โครงการตำบลโพนค้อนำอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day)



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง



โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ



โครงสร้างพื้นฐาน



