



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตำบลโพนค้อ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นศรี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเทมโฮบ้านโนนหมู่อำเภอโพ้นศรี ๕ กิโลเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเทมโฮบ้านโนนหมู่อำเภอโพ้นศรี ๕ กิโลเมตร ระยะทาง ๒.๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร	๓๘,๐๐๐	๓๗,๖๐๐	√	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเทมโฮบ้านโนนหมู่อำเภอโพ้นศรี ๒ กิโลเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางเทมโฮบ้านโนนหมู่อำเภอโพ้นศรี ๒ กิโลเมตร ระยะทาง ๒.๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ถมให้ต่ำกว่าพร้อมปรับแต่ง ๒๐ ซม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ บ้าย	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๑,๕๐๐	√	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นคือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านโนน หมู่ที่ ๕ เชื่อมหนองแสง ตำบลทุ่งมูม ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง ๔๓ ลบ.ม. ลงท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. (มอก.) จำนวน ๕ ท่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านโนน หมู่ที่ ๕ เชื่อมหนองแสง ตำบลทุ่งมูม ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร ดินถมไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง ๔๓ ลบ.ม. ลงท่อ คสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. (มอก.) จำนวน ๕ ท่อน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	√			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนชีเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลโพ้นคือ (คลองอีสานเขียว) บ้านโนนคือ หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายโนนชีเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลโพ้นคือ (คลองอีสานเขียว) บ้านโนนคือ หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร	๑,๗๒๖,๐๐๐	๑,๗๒๖,๐๐๐	√			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางวิม-ชาติ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางวิม-ชาติ หมู่ที่ ๑ ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๒๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม.ไม่มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๔,๕๔๕.๙๘	๒๘๑,๓๐๐	√		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านเชื่อมบ้านโพนค้อ หมู่ ๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านเชื่อมบ้านโพนค้อ หมู่ ๒ ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๗,๘๘๘.๑๔	๒๖๕,๓๐๐	√		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านยาง ไป กุดตาโมม ม.๓	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านเชื่อมบ้านโพนค้อ หมู่ ๒ ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๑๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๓,๔๒๔.๑๘	๒๐๑,๓๐๐	√		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์น้อย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านกลาง ม.๔ ตำบลโพธิ์น้อย	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านกลาง ม.๔ เชื่อมตำบลโพธิ์น้อย ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ไม่มีคูรั้วไหล่ทาง ดินถมไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง ๓๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๐,๒๐๙.๐๑	๒๕๗,๖๐๐	✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นทางโพธิ์น้อย	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นทางกลาง ๒๒๑ - สุจิตรามนิลมา หมู่ ๕ ปริมาณงาน ดินถมกว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. สูงจากคันทางเดิม ๐.๔๖ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ งานหินคลุกกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๔๐๐	✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกเส้นมี ๒.๕ กิโลเมตรพร้อมท่อระบายน้ำ ๒.๕๐ ม. งาน นคลูกกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ	ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกเส้นมี ๒.๕ กิโลเมตรพร้อมท่อระบายน้ำ ๒.๕๐ ม. งาน นคลูกกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ	๕๖,๐๐๐	๕๔,๓๐๐	√			
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทองตั้งบ้านโพธิ์ตาก ม.๑	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังใต้ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สบง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ผผ.ศก ๘๘/๒๕๖๑)	๕๙๕,๙๐๐	๕๙๓,๐๐๐	√			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นสำรวจ คูมะระโคตร เชื่อมคลองอีสานเขียวโนนซี้เหล็ก ม.๒	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สบง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑)	๔๙๕,๙๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓		
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านยางนาง ไป กุดตาโมม ม.๓	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สบง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑)	๔๙๕,๙๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓		
๑๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเส้นแยกคลองอีสานเขียว ม.๔ เชื่อมตำบลขุม	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โพธิ์ตากกำหนด)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นศรี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุข โครงการสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างคสล.เส้นโพนค้อ-หุ่มแยกสวนธรรม มณีรินทร์ หนองหัวเสือ ม.๖	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพ้นศรีกำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	√			
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑-๖	ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑,๒,๖	๑๓๙,๔๘๖	๑๓๙,๔๘๖.๐๐	√			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบัวพิม-ชาติ หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.ไม่มีลูกรังใต้ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สบง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑)	๓๒๒,๐๐๐	๒๘๑,๙๐๐	√			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เชื่อมโรงเรียนมัธยมโพธิ์ตาก	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๙๓.๐๐ ม. ทนมา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก.๘๔/๒๕๖๑)	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	√			
๑๙	โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หลังเมรุวัดโพธิ์ตาก ม.๒	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐๒ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๑๒ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โพธิ์ตากกำหนด)	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	√			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นศรี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโซธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๐	โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นกลางบ้านบ้านโนน ม.๕	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๒๙ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ ๐๒๓.๐๐๐๐)	๔๕๑,๐๐๐	๔๖๘,๘๔๘	✓		
๒๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกสวนธรรมณีย์รีนทร์-วิสิทธิ์สุวรรณเสาร์ ม.๖	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ ๐๒๓.๐๐๐๐ กำหนด)	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	✓		
รวม			๙๑๐,๐๐๐	๙๒๗,๘๔๘			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นศรี อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนงานคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณะประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณะประโยชน์	๒๐,๐๐๐	๐			√	
๒	โครงการตำบลโพ้นศรีอำเภอเมืองศรีสะเกษ (Big Cleaning Day)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตำบลโพ้นศรีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ชีวมัส (Big Cleaning Day) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๗๕	√			
		รวม	๔๐,๐๐๐	๑๗,๘๗๕				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรักษ้ำา ดิน น้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษาป่า ดิน น้ำ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			
๒	โครงการอบรมเกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืช ชุมชนตำบลโพธิ์ทอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโพธิ์ทอง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐			√	
		รวม	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นศรี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คำวิสาข์ เครื่องเขียนและค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐		√		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ คำวิสาข์ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จำเป็น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๒๐	√			
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	๐		√		
รวม			๒๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๒๐				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๘๑๑,๔๐๐	๗,๑๕๗,๘๐๐	✓			
๒	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๐๕,๖๐๐	๒,๑๙๑,๕๐๐	✓			
๓	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	✓			
รวม			๑๐,๘๑๒,๐๐๐	๙,๔๐๓,๔๐๐				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นศรี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๖,๘๐๐	√			โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโพ้นศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโพ้นศรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๖๕	√			
		รวม	๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๖๕				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์น้อย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสืบทอดส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบทอดส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๐		√		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์น้อย ๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์น้อย ๒. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์น้อย ๓. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์น้อย	๒๕๔,๖๒๖	๒๕๒,๔๕๒	√			
๓	โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ชนเผ่าเยอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ชนเผ่าเยอ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย	๔๕,๐๐๐	๐		√		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้	
๔	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสวน พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้กับ โรงเรียนมัธยมโพ้นศรี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ √	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	
๕	อาหารเสริม (นม) วัสดุงานบ้านงานครัว	๑. โรงเรียนบ้านโพ้นศรี ๒๖๔.๔๓๖ บาท จำนวนเด็กนักเรียน ๑๓๘ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท/วันจำนวน ๒๖๐ วัน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพ้นศรี ๖๓.๒๓๕ บาท จำนวนเด็กนักเรียน ๓๓ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน	๓๒๘,๕๙๑	๓๒๘,๐๓๔ √				
๖	โครงการอุดหนุน/สนับสนุน อาหารกลางวัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโพ้นศรี จำนวน เด็กนักเรียน ๑๓๘ คนอัตราคนละ ๒๑ บาท/ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๘๑,๗๕๒	๕๗๘,๕๕๐ √				
รวม			๙๖๑,๓๓๓	๙๕๖,๕๘๔				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

๔.๑ แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สาน สัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด่านยา เสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด่านยาเสพติด	๒๔๗,๑๐๐	๒๐๑,๒๐๐	√			
รวม					๒๔๗,๑๐๐	๒๐๑,๒๐๐		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นเค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์พัฒนา อปท.ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๓๖๐	√			
๒	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน ฝักระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่ออุดหนุนตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน ฝักระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการอบรมการสนับสนุนกิจกรรมบริการโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่ออุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริการโลหิตให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
รวม			๓๐,๐๐๐	๒๐,๓๖๐				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๔๐	✓			
รวม			๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๔๐				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ ๕ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑.	โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น้อยและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น้อย	<p>จากโครงการ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการเลือกตั้งดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าแบบพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายฯ เอกสารเลือกตั้ง - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 	๑๒๕,๘๘๗.๘๐	๑๒๕,๘๘๗.๘๐	√	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๑๒๕,๘๘๗.๘๐	๑๒๕,๘๘๗.๘๐				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ ๖ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
				ที่เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้		
๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมเผ่าเยอ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าเยอ	๘๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๒	โครงการรณรงค์ขอพร ผู้สูงอายุและสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตาม โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุและสืบ สานประเพณีท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่า วัสดุ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและ ค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัดฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๕,๑๐๐	✓				
๓	โครงการสนับสนุนการจัด งานสืบสานประเพณีบุญ เดือนเจ็ด "บุญข้าชะ" อำเภอเมืองศรีสะเกษ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสาน ประเพณีบุญเดือนเจ็ด "บุญข้าชะ" อำเภอเมืองศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	๐			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท.ที่ ๖ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	๐			√	
๕	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๐			√	
๖	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลผีฟ้าไทยศรีสะเกษและงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ)	เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลผีฟ้าไทยศรีสะเกษและงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				
รวม			๑๕๕,๐๐๐	๖๒,๖๐๐					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้น้อย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	๐		ดำเนินการ	√	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐			√	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐		√		
๔	โครงการเชิญเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพ้นเค้อ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิญเกียรติ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์กรบริหารส่วนตำบลโพ้นเค้อ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	๑,๐๐๐	๐		√		
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๐		√		
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			
		รวม	๔๖,๐๐๐	๕,๐๐๐				

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๖๑	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน)	จำนวน	๖๑	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๓	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๔๘	โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ๑๓ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินการโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน