

รายงาน  
ผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตำบลโพนค้อ  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาดหน้าที่ ๑ /๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๙๔	๔๙๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	๔ เม.ย. - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ แยกประไพ	๔๙๖,๐๐๐	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ดำเนินการ ๒๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จ่ายขาด หน้าที ๑/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๕๗	๔๙๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	๔ เม.ย. - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโนนโพธิ์ - พุงนา หมู่ที่ ๑	๔๒๑,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ่ายขาด หน้าที ๑/๖ แผน พัฒนาฯ หน้า ๙๕	๔๑๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น สุราณี - กาญจนา ถึงไชย หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที ๑/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๙๕	๔๙๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	๕ เม.ย. - ๙ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสำราญคุณมະโคตร เชื่อม คลองอีสานเขียว โนนชัยเหล็ก หมู่ที่ ๒	๓๗๔,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๓/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๙๘	๓๗๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นภูเขื่อมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒	๓๙,๔๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๔๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๓/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๙๘	๓๙,๔๐๐	-	กองช่าง	๒๘ ส.ค. - ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น แยกสวนธรรมมณีนรินทร์ - วิสิทธิ์สุวรรณเสาร์ หมู่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรัง ไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๕/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๑	๔๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ปัดซาร์กชาติ - ทองวันศรีจันทร์ หมู่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. จ่ายขาด หน้าที่ ๕/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๒	๔๘๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๑๑ พ.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม ลงหินคลุก เส้นมายด์ รีสอร์ท หมู่ที่ ๑	๖๖,๐๐๐	ปริมาณงาน หินคลุกกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ จ่ายขาด หน้าที่ ๒/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๕	๖๕,๓๔๐	๖๖๐	กองช่าง	๒๑ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม ลงหินคลุก เส้นหนองแสงเชื่อม หนองปลาแดก หมู่ที่ ๕	๒๖๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๕๕๐.๐๐ ม. สูงจากคันทางเดิม ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลบ.ม.พร้อมเกรด-บดทับหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ จ่ายขาด หน้าที่ ๕/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๐๙	-	๒๖๙,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม ลงหินคลุกเส้นสมศักดิ์ จันชนะ - ไพร่สุวรรณเสาร์ หมู่ที่ ๖	๑๓๘,๐๐๐	ปริมาณงาน ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. สูงจากคันทางเดิมเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ลบ.ม.พร้อมเกรด-บดทับ หินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ ลงท่อ คสล. Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.(มอก.) จำนวน ๑๕ ท่อน ๓ จุด จ่ายขาด หน้าที่ ๕/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๑๓	-	๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นข้างสถานีอนามัยเก่า ม.๔	๔๒๖,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๘๘.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม.ไม่ มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จ่ายขาด หน้าที่ ๔/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๑๘	๔๒๒,๖๐๐	๓,๔๐๐	กองช่าง	๒๘ เม.ย. - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับเส้นโนนระเว	๘๓๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนน คสล. โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๖.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๑.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๑.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๖๑.๐๐ ม. หิน ๐.๑๐ ม. อุดหนุน เฉพาะกิจ หน้า ๑๔/๕ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๑๘	๗๕๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	กองช่าง	๓ มี.ค. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นถนนวันลูกเสือ หมู่ที่ ๑	๖๑๘,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐๗ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด ๐.๘๕x๐.๘๕x๑.๑๐ ม. จำนวน ๒๙ บ่อ รวม ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ เมตร จ่ายขาด หน้าที่ ๒/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๒๕	๕๒๒,๑๘๘.๘๘	๙๕,๘๑๑.๑๒	กองช่าง	๕ ก.ย. - ๒ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นบุญเลิง - แก้ว หมู่ที่ ๓	๘๖,๐๐๐	ปริมาณงาน งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ปากร่องในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๖๗.๐๐ เมตร จ่ายขาด หน้าที่ ๓/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๒๘	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ มิ.ย. - ๔ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นกลางบ้าน บ้านโนน หมู่ที่ ๕	๕๕๑,๐๐๐	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๖๕ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๓๖ บ่อ รวมความ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) ช่วง ที่ ๒ ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน จ่ายขาด หน้าที่ ๔/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๓๐	๔๗๓,๘๐๐	๗๗,๒๐๐	กองช่าง	๒๘ ส.ค. -๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ PE หมู่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อ PE ๑๐๐ (PN ๑๐) ความยาว ๒,๗๕๐ เมตร จ่ายขาด หน้าที่ ๔/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๓๕	๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น บ้านโพนค้อ-หนองหว้า หมู่ ๑	๒๑๓,๐๙๔	- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ เครื่อง - ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑๘ ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๐.๖๒๐ วงจร-กม - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๓ ชุด - ทำกราวด์ จำนวน ๖ จุด ข้อบัญญัติ หน้า๕๖/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๔	๒๐๒,๕๙๐.๒๔	๑๐,๕๐๓.๗๖	กองช่าง	๑๗ ก.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น ข้างโนนโพธิ์ - ทุ่งนา หมู่ที่ ๑	๕๒๒,๓๔๔	- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา จำนวน ๙ ต้น - พาดสายอลูมิเนียมแกนหลัก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๐.๓๖๐ วงจร-กม. - ติดตั้งดริฟท์เฟดที่ฟิวส์คัทเอาท์ ๑๐๐ แอมป์ ขนาด ๑๒ เค เอ จำนวน ๒ ชุด - ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ และอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ เครื่อง - ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบหัวเสา จำนวน ๒๒ ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๐.๗๘๐ วงจร-กม - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๓ ชุด - ทำกราวด์ จำนวน ๕ จุด ข้อบัญญัติ หน้า๕๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๕	๔๖๖,๒๙๙.๐๕	๕๖,๐๔๔.๙๕	กองช่าง	๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นประปา ม.๓ ไป ต.จวน	๒๖๖,๙๒๘	- ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๒๒ ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๗๘๐ เมตร - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ขนาด ๒.๕-๕ กิโลแอมป์ จำนวน ๑ ชุด ทำกราวด์ จำนวน ๔ จุด ข้อบัญญัติ หน้า ๕๖/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๘	๒๕๒,๔๗๓.๐๕	๑๔,๔๕๔.๘๕	กองช่าง	๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น กลางบ้าน หมู่ ๔ เชื่อมตำบลทุ่ง	๑๑๖,๐๑๙	- ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑๓ ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๕๒๐ เมตร - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ขนาด ๒.๕-๕ กิโลแอมป์ จำนวน ๑ ชุด - ทำกราวด์ จำนวน ๓ จุด ข้อบัญญัติ หน้า ๕๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๐	๑๐๘,๒๖๑.๓๓	๗,๗๕๗.๖๗	กองช่าง	๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ/เพื่อการอยู่อาศัย/ การเกษตร เส้นบ้านโนน ม.๕ ไปที่สาธารณะหนองแสง	๓๐๕,๒๐๙	- ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๓๑ ต้น - ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑ ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ขนาด ๒.๕-๕ กิโลแอมป์ จำนวน ๒ ชุด - ทำกราวด์ จำนวน ๔ จุด ข้อบัญญัติ หน้า ๕๖/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๑	๒๙๓,๔๗๓.๑๓	๑๑,๗๓๕.๘๗	กองช่าง	๑๙ พ.ค. - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๓	โครงการตำบลโพนค้อนำอยู่ เมืองสะอาด ซีวีมีสุข (Big Cleaning Day)	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการตำบลโพน ค้อนำอยู่ เมืองสะอาด ซีวีมีสุข (Big Cleaning Day) ข้อบัญญัติ หน้า ๕๗/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ปริมาณขยะภายในชุมชนลดลง และ ได้มีสถานที่พักผ่อนและชุมชนนำอยู่อาศัยมากขึ้น	๑๔,๖๒๕	๕,๓๗๕	สำนักปลัด	๑ ก.ย. ๒๕๖๕ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๔	โครงการรักษป่า ดิน น้ำ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษาป่า ดิน น้ำ ข้อบัญญัติ หน้า ๗๖/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๐ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ น้ำและดิน	๔๕๐	๙,๕๕๐	สำนักปลัด	๘ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่า จัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่ จำเป็น ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า ๗๗/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> พันธุกรรมพืชได้รับการอนุรักษ์และ มีปริมาณเพิ่มขึ้น	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินงาน



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านยานาง - ตำบลจาน	๒,๓๔๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง ม. อุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า ๔/๕ แผนพัฒนาฯ หน้า ๓๐๖	๑,๔๗๖,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	กองช่าง	๙ ก.พ. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น โพนค้อ - ทุ่งแยกสวนธรรม มณีย์ รินทร์ หนองหัวเสือ หมู่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๕/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๓๐๗	๔๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๙ พ.ค. - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองน้ำสาธารณะ ม.๓ เชื่อมจรัส แก้วมณีย์ หมู่ ๓	๔๙๖,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๓/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๕๘	๔๙๑,๑๐๐	๔,๙๐๐	กองช่าง	๒๘ เม.ย. - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นสี่แยกทิศเหนือ วัด โพนค้อ - ไปชุมชนโนน ระเว หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๕ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรง เหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๓๑ บ่อ รวมความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร จ่ายขาด หน้าที่ ๒/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๕๘	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มิ.ย. - ๓ ส.ค. ๒๕๖๖
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นสามแยก หมู่ที่ ๔ - เชื่อมหมู่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก วัดโพนค้อ	๑๙๒,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๖ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรง เหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๑๒ บ่อ รวมความยาว ๙๔.๐๐ เมตร จ่ายขาด หน้าที่ ๔/๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๐	๑๘๙,๔๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง	๒๘ เม.ย. - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เส้นไพศาล ปานจันดี หมู่ ๑	๑๗๕,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๘๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๘ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๒/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๕	๑๗๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองตาเน็ต เชื่อมจันทร์สมร หมู่ที่ ๓	๓๐๔,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๓/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๕	๓๐๐,๙๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง	๒๘ เม.ย. - ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นคู่มะวันตัก บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	๔๕๗,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐๙ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรง เหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๒๙ บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร จ่ายขาด หน้าที่ ๒/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ .๑ หน้า ๑๒	๔๕๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	๕ ก.ย. - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น สมสมัย-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหลทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๑/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ .๑ หน้า ๒๖	๔๘๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นโพนค้อ - ลุมพุก	๔๘๒,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๔.๕ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหลทาง จ่ายขาด หน้าที่ ๖/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๒๗	๔๘๗,๓๐๐	๔,๗๐๐	กองช่าง	๒๘ เม.ย. - ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
๓๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การคัดแยกขยะในชุมชน	๑๘,๐๔๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ คัดแยกขยะภายในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๓๗๔ คน ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่๑๐ ลว. ๒๓ มี.ค. ๖๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๔	๑๘,๐๔๐	-	สำนักปลัด	๒๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และการจัดการด้านสาธารณสุข</b>							
๓๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข ๕๙๖ ตัว ข้อบัญญัติ ๕๑/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนรู้จักวิธีป้องกัน ผลกระทบจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด	๒๗,๑๙๘	๒,๘๐๒	สำนักปลัด	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๓๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ๑. โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ ๒. โครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ มหาวชิราลงกรณ ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ๔. โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็กฯ ๕. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กฯ ๖. โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิฯ ๗. โครงการควบคุมโรค มาลาเรีย ๘. โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชนฯ ๙. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ ๑๐. โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ๑๑.โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสพติด To be number one	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ ๕๑/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๙๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้รับประโยชน์ จาก การจัดกิจกรรมดังกล่าว	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๙	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ข้อบัญญัติ ๕๑/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๙๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้รับ บริการเกิดความ พึงพอใจในการให้ บริการ "	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโพธิ์ค้อ	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล โพธิ์ค้อ กลุ่มเป้าหมาย ๓๗ คน ข้อบัญญัติ ๕๙/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๓๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> คริวเรือนได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ ด้านอาชีพแก่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๕๙๐	๙,๔๑๐	สำนักปลัด	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖
๔๑	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรม พัฒนาความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมาย ๗๐ คน ข้อบัญญัติ ๕๙/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๓๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ การพัฒนาความรู้	๑๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัด	๔ เม.ย. ๒๕๖๖
๔๒	โครงการฝึกอบรมการทำเกษตร ผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตร ทฤษฎีใหม่	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการทำ เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎี ใหม่ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน ข้อบัญญัติ ๗๖/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๓๙ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เกษตรกรและประชาชนตำบลโพธิ์ค้อ หมู่ที่ ๑-๖ นำองค์ความรู้ที่ถูกต้องประกอบเป็นอาชีพได้และนำไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพทอผ้า	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า (ด้านเศรษฐกิจ) กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน ข้อบัญญัติ ๕๙/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๒๙๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้รับการอบรมอาชีพที่ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน	๑๖,๕๖๐	๑๓,๔๔๐	สำนักปลัด	๑๒- ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖
๔๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตามโครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ๖๑/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๔๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ เมืองศรีสะเกษ เป็นสถานที่กลางในระดับอำเภอสามารถ ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๑ มิ.ย. ๖๖
๔๕	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุก ภาคส่วนมีส่วนร่วม	๓๖,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม ข้อบัญญัติ ๕๘/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๔๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ กิจกรรม ๕ ส ไปสู่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๖	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ของเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม โครงการ ๓๕๐ คน ข้อบัญญัติ ๔๓/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๔๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เด็กได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย	๔๙,๖๖๓	๓๓๗	กอง การศึกษา ฯ	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖
๔๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	๕๘๘,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพน คือ จำนวนเด็ก นักเรียน ๑๔๐ คน อัตราคนละ ๒๑ บาท/ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน ข้อบัญญัติ ๔๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๒๑๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และ สุขอนามัยที่ดี	๕๖๕,๒๐๐	๒๒,๘๐๐	กอง การศึกษา ฯ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๘	โครงการอาหารเสริม (นม)	๓๓๕,๓๓๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านโพนคือ เป็นเงิน ๒๖๘,๒๖๘ บาท จำนวน นักเรียน ๑๔๐ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท/วันจำนวน ๒๖๐ วัน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนคือ เป็นเงิน ๖๗,๐๖๗ บาท จำนวนเด็กนักเรียน ๓๕ คน อัตราคนละ ๗.๓๗ บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน ข้อบัญญัติ ๔๙/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๒๑๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และ สุขอนามัยที่ดี	๒๙๖,๕๒๐.๑๘	๓๘,๘๑๔.๘๒	กอง การศึกษา ฯ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ	๒๖๕,๕๖๕ โอนเพิ่ม ๑๐๖,๓๙๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ 1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กวัดโพนค้อ 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์เด็กเล็กวัดโพนค้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ ข้อบัญญัติ ๔๘/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๒๒๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> มีงบประมาณสำหรับ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน อย่างเพียงพอ	๓๒๗,๙๒๗	๔๔,๐๓๒	กอง การศึกษา ฯ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๐	โครงการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโพนค้อ ข้อบัญญัติ ๔๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๕๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
๕๑	โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโพนค้อ ข้อบัญญัติ ๔๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๕๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีและเป็นคนดีในสังคม	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๒	โครงการส่งเสริมดนตรีที่บ้าน	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ข้อบัญญัติ ๔๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ๑.นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานด้านดนตรีที่บ้าน ๒.นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านการเล่นดนตรีที่บ้าน ๓.นักเรียนมีความรู้และสามารถเลือกเล่นดนตรีที่บ้านที่ ตนเองถนัดได้	๔๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๕๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด้านยาเสพติด	๑๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๗๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ ๖๒/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สร้างความ สามัคคีปลูกฝังคุณธรรมในการเล่นกีฬาและรู้จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	๒๒๓,๕๐๐	๕,๘๐๐	กอง การศึกษา ฯ	๒๖ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕
๕๔	โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ข้อบัญญัติ ๖๒/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๖๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และเด็ก	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	โครงการอบรมให้ความรู้ กระบวนการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามในการดำเนินงานตามโครงการ อบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๒๔๐ คน ข้อบัญญัติ ๖๐/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๐ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วม ทำร่วมรับผิดชอบ ติดตามประเมินผลการพัฒนา หมู่บ้าน/ตำบล	๘,๗๖๐	๑,๒๔๐	สำนักปลัด	๑๓ - ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖
๕๖	โครงการขอรับการสนับสนุน กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษตาม โครงการ ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่า กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ข้อบัญญัติ ๖๐/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มี โลหิตอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลใน พื้นที่	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๑ มี.ย. ๖๖
๕๗	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน ฝ้า ระวัง และแก้ไขปัญหาเสาพืด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษตาม โครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไข ปัญหาเสาพืด จังหวัดศรีสะเกษ ข้อบัญญัติ ๖๑/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> สังคมปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๗ มี.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๘	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและอุทกภัย	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและอุทกภัย ข้อบัญญัติ ๓๗/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและอุทกภัย	๕,๐๖๘	๙๔,๙๓๒	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน ข้อบัญญัติ ๓๘/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๗๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> สมาชิก อปพร. ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มศักยภาพในการเข้าระงับสาธารณภัยในเขตพื้นที่	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	๓๐๗,๐๐๐	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ่ายเงินทุนสำรองสะสม หน้าที่ ๒/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	๓๐๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำสัญญาซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๑	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒	๑๔๙,๐๐๐	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต. โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒ ต.โพนค้อ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายเงินทุนสำรองสะสม หน้าที่ ๓/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๘ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๑๔๙,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำสัญญาซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๖๒	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บ้านย่านาง หมู่ที่ ๓	๑๓๑,๐๐๐	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตาม แบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านย่านาง หมู่ที่ ๓ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายเงินทุนสำรองสะสม หน้าที่ ๔/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๑๙ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๑๓๑,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำสัญญาซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๖๓	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บ้านกลาง หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๐๐๐	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตาม แบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๔ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายเงินทุนสำรองสะสม หน้าที่ ๔/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๒๐ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๑๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำสัญญาซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๔	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บ้านโนน หมู่ที่ ๕	๑๓๗,๐๐๐	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตาม แบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโนน หมู่ ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายเงินทุนสำรองสะสม หน้าที่ ๕/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๒๑ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๑๓๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำสัญญาซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๖๕	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖	๑๕๒,๐๐๐	ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตาม แบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่บ้านตะวันออก หมู่ที่ ๖ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายเงินทุนสำรองสะสม หน้าที่ ๖/๖ แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้า ๒๒ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	-	๑๕๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ทำสัญญาซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๖	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	๑๒,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตาม โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจ่ายรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๖ ลว. ๒๐ ม.ค.. ๖๖ แผนพัฒนาฯ หน้า ๒๕๒ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> สามารถสร้างศักยภาพให้ชุดรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่าย ปกครองหรือตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖
๖๗	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ข้อบัญญัติ ๖๔/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๘๑ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ของพระพุทธศาสนา	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน ออกพรรษา	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา ข้อบัญญัติ ๖๔/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๘๑ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ของพระพุทธศาสนา	๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๙	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ข้อบัญญัติ ๖๔/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๘๑ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษประเพณีอันดีงาม ของพระพุทธศาสนา	๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๒ ส.ค. ๒๕๖๖
๗๐	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณี บุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๑,๕๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ข้อบัญญัติ ๖๓/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๘๒ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษประเพณีอันดีงาม ของบรรพบุรุษ	๙๘,๕๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๘ - ๙ พ.ค. ๒๕๖๖
๗๑	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณี วันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๙,๕๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบ สานประเพณีวันลอยกระทง ข้อบัญญัติ ๖๓/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๘๒ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษประเพณีอันดีงามของ บรรพบุรุษ	๑๓๙,๗๙๕	๗๐๕	กอง การศึกษา ฯ	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖
๗๒	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมเผ่าเยอ	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเผ่าเยอ ข้อบัญญัติ ๖๓/๘๑ แผนพัฒนาฯหน้า ๑๘๒ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษประเพณีอันดีงาม ของบรรพบุรุษ	๑๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๙ ก.พ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๓	โครงการสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ)	๑๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล ประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ) ข้อบัญญัติ ๖๕/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๓ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ส่งเสริมกิจกรรมประจำปีของจังหวัด	๑๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษา ฯ	๗ ธ.ค. ๖๕
๗๔	โครงการเชิดชูเกียรติ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ องค์ การบริหารส่วนตำบลโพน คือ ผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น	๑,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนคือ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ข้อบัญญัติ ๑๗/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๐ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน	-	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๕	โครงการอบรมวินัยและการรักษา วินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนคือ	๑๔,๗๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมวินัยและการ รักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างลูกจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลโพนคือ จำนวน ๓๕ คน ข้อบัญญัติ ๑๘/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๑ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> บุคลากรได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๘,๕๖๐	๖,๑๔๐	สำนักปลัด	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๖	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ข้อบัญญัติ ๑๗/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๙๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	ส.ค. ๒๕๖๖
๗๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ข้อบัญญัติ ๑๗/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๙๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๘	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ข้อบัญญัติ ๑๖/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๙๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพรพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๙	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ ๑๘/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๙๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการท้องถิ่นท้องที่ ส่วนราชการและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๒๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการท้องถิ่นท้องที่ส่วนราชการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๕๐ คน ข้อบัญญัติ ๕๘/๘๑ แผนพัฒนาฯ หน้า ๑๘๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสร้างเครือข่ายการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน	๒๒๕,๑๕๐	๔,๘๕๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

( ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ )

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๘๐	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน)	จำนวน	๘๐	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๓	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๖๑	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ

## ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

### ปัญหา / อุปสรรค

๑. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ( ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ๑๓ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินการโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณ

๒. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

### ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

๓. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๕. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

๖. การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานราชการ ควรสนับสนุนให้ทันต่อการดำเนินโครงการหรือก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

\*\*\*\*\*

ภาคผนวก

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





