

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตำบลโพนค้อ  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น ชุมชนสามเมีย หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน	๑๗๘,๓๔๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นชุมชนสาม เมีย หมู่ที่ ๖ เชื่อมตำบลจาน ข้อบัญญัติ ๕๖/๘๗ / แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๓ ลำดับที่ ๒๐	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นทอง ดี บ้านโพนค้อ หมู่ ๑	๔๑๕,๒๒๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ ๑ ข้อบัญญัติ ๕๖/๘๗ / แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นไทยพิทักษ์ - จิณวัฒน์ หมู่ ๓	๙๐,๒๘๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นไทย พิทักษ์ - จิณวัฒน์ หมู่ ๓ ข้อบัญญัติ ๕๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๑๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น นัตย์คำตัน เชื่อมบ้านโพนค้อ หมู่ ๒	๑๐๖,๖๒๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นนัตย์คำ ตัน เชื่อมบ้านโพนค้อ หมู่ ๒ ข้อบัญญัติ ๕๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๙	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้น หลัง CK รีสอร์ท - บ้าน โนน หมู่ ๕	๔๙๗,๔๔๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย เส้นหลัง CK รีสอร์ท - บ้านโนน หมู่ ๕ ข้อบัญญัติ ๕๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๗	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟชะโงก) เส้นบ้านบ้านโพนค้อ หมู่ ๒ เชื่อมที่สาธารณะ โนนขี้เหล็ก	๘๖,๐๒๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟชะโงก) เส้นบ้านบ้านโพนค้อ หมู่ ๒ เชื่อมที่สาธารณะโนนขี้เหล็ก ข้อบัญญัติ ๕๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้น โพนค้อ - บ้านแหง ตำบลชำ	๑๒๓,๕๕๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นโพนค้อ - บ้านแหง ตำบลชำ ข้อบัญญัติ ๕๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๑๓๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๒๘-๐๔ เส้นบ้านโพนค้อ - บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนค้อ	๓,๕๕๖,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๒๘-๐๔ เส้นบ้านโพนค้อ - บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนค้อ กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑,๕๔๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๔๐ ตารางเมตร สถานที่ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า ๑/๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๒๘-๑๐ เส้นบ้านโพนค้อ - ที่สาธารณะโนน ชีเหล็ก บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนค้อ	๑,๗๖๑,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๒๘-๑๐ เส้นบ้านโพนค้อ - ที่ สาธารณะโนนชีเหล็ก บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ตำบลโพน ค้อ กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๙๑๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๒ ต.โพน ค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ อุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า ๑/๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนัตย คำตัน เชื่อมบ้านโพนค้อ ม.๒	๒๔๘,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. ลงท่อ ขนาด ๐.๔๐x๑ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิการและผัง เมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๐	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิ การและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๑	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น สุราณี - กาญจนา ถึงไชย หมู่ที่ ๑	๓๘๓,๘๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๑๕๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม. พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิ การและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๒	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นกลางคุ่มเมือง บ้านโพนค้อ ม.๑	๘๘๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรง เหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ รวมความยาว ๔๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพน ค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพน ค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๑๔๙	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นประนอม ตะวันออก ม.๑	๑๙๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๗ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรงเหล็กปิด ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๐.๗๕ ม. จำนวน ๑๓ บ่อ รวม ความยาว ๙๓.๐๐ เมตรพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อ กำหนด)สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒๖ ลำดับที่ ๗๖	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการ ขยายท่อระบบจ่าย น้ำประปา บ้านโพนค้อ ม.๑-ม.๒ (โนนขี้เหล็ก)	๔๔๘,๐๐๐	ปริมาณงาน ช่วงที่๑ ปรับปรุงท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๑,๗๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประปา ช่วงที่๒ ปรับปรุงท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๕๕๐ ม. พร้อม อุปกรณ์ประปา ช่วงที่๓ ปรับปรุงท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๔๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ประปา สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑และหมู่ที่๒ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๙๘	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น ทองดี บ้านโพนค้อ หมู่ที่ แยก ประไพ	๔๙๙,๙๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิ การและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๑ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๑๔๖	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง หินคลุกเส้นสนอง จันทศิลา เชื่อม รัชนี รักษาศิลป์ หมู่ที่ ๒	๑๒๑,๐๐๐	ปริมาณงาน ดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๙๐.๐๐ ม. สูงจากคันทางเดิม ๐.๖๐ ม. มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.พร้อมเกรด- บดทับ หินคลุกกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๗ ลบ.ม. พร้อมเกรด-บดทับ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อ กำหนด) จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านยานาง ไปกุดตาโมม ม.๘	๑๘๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษ ยผจ.ศก ๘๔/๒๕๖๑) เกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๘ ลำดับที่ ๑๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ PE ม.๓	๒๖๒,๐๐๐	เปลี่ยนท่อ PE๑๐๐(PN๑๐) ยาว ๑,๔๑๘ ม. พร้อม อุปกรณ์ประปา สถานที่ บ้านยานาง หมู่ที่ ๓ ต. โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๕ ลำดับที่ ๑๐๐	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Boxculvert) ม.๔ เส้น คลองอีสานเขียว ตำบลโพนค้อ	๔๙๙,๐๐๐	ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม (Boxculvert) ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร x สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อ กำหนด) จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒๙ ลำดับที่ ๘๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลวง๒๑๑-สุจิตรา มนสิ มา ม.๕	๔๙๕๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียด ตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้าน โนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นกลางบ้าน บ้าน โนน ม.๕	๔๙๗,๐๐๐	ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๕ ท่อน พร้อมบ่อพักแบบมีฝาตะแกรง เหล็กปิด ขนาด ๐.๘๕x๐.๘๕x๑.๑๐ ม. จำนวน ๒๒ บ่อ รวมความยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๘๖	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น แยกสวนธรรมมณีนีริน-วิสิทธิ์ สุวรรณเสาร์ ม.๖		ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ ที่ อบต.โพนค้อ กำหนด) สถานที่ บ้านโนน หมู่ที่ ๕ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๒๐	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น บุษดี-จรก้นหุบตร ม.๖	๔๙๒๐๐๐	ปริมาณงาน ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางดำเนินการ ๒๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ไม่ มีลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.โพน ค้อกำหนด) สถานที่ บ้านโพนค้อ หมู่ที่ ๖ ต. โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์	๒๕๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โพน ค้อกำหนด) สถานที่ อบต.โพนค้อ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ จ่ายขาดเงินสะสม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๓	-	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการตำบลโพนค้อนำอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day)	๑๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ตำบลโพนค้อนำอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day) ข้อบัญญัติ ๕๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับที่ ๒๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ปริมาณขยะภายในชุมชนลดลง และได้มีสถานที่พักผ่อนและชุมชนนำอยู่อาศัยมาก ขึ้น	-	-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการรักษ้ำป่า ดิน น้ำ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษ้ำป่า ดิน น้ำ ข้อบัญญัติ ๘๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของการรักษ้ำ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรป่าไม้ น้ำและดิน	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ คัดแยกขยะภายในชุมชน	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการคัด แยกขยะภายในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๓๗๔ คน ข้อบัญญัติ ๕๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗๔ ลำดับที่ ๒๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน การคัดแยกขยะภายในชุมชน	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่า จัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่ จำเป็น ฯลฯ ข้อบัญญัติ ๘๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับ ที่ ๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> พันธุกรรมพืชได้รับการอนุรักษ์และมี ปริมาณเพิ่มขึ้น	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข ๖๐๖ ตัว ข้อบัญญัติ ๕๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนรู้จักวิธีป้องกัน ผลกระทบจากการถูกสุนัขหรือแมวกัด	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๑. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ฯ ๒. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ ๔. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กฯ ๕. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ ๖. โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิฯ ๗. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ฯ ๘. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนฯ ๙. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ ๑๐.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสุขภาพคนไทย ฯ ๑๑.โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน ข้อบัญญัติ ๕๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๒	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ข้อบัญญัติ ๕๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๑๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้รับ บริการเกิดความ พึงพอใจในการให้ บริการ "	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโพนค้อ	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโพนค้อ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน ข้อบัญญัติ ๖๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙๙ ลำดับที่ ๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> คราวเรือนได้รับการส่งเสริมให้ ความรู้ด้านอาชีพแก่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรม พัฒนาความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน สำนักปลัด ข้อบัญญัติ ๖๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐๑ ลำดับที่ ๙ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ การพัฒนาความรู้	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพทอผ้า	๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า (ด้านเศรษฐกิจ) กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน ข้อบัญญัติ ๖๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้รับการอบรมอาชีพที่ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและเป็นการ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการให้ความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ข้อบัญญัติ ๖๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐๙ ลำดับที่ ๒	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม
๓๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ๖๖/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๑ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นสถานที่กลางในระดับ อำเภอสามารถดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๒๑ ธ.ค. ๖๖
๓๘	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	๓๖,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ข้อบัญญัติ ๖๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๕ ลำดับที่ ๑๐ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ กิจกรรม ๕ ส ไปสู่ประชาชน	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๙	โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ของเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๑,๒๐๐ คงเหลือ ๗๘,๘๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม โครงการ ๓๕๐ คน ข้อบัญญัติ ๔๒/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๖ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เด็กได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย	๗๓,๙๑๖	๔,๘๗๔	กอง การศึกษาฯ	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗
๔๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	๕๗๒,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพน คือ จำนวนเด็ก นักเรียน ๑๓๐ คน อัตราคนละ ๒๒ บาท/ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน ข้อบัญญัติ ๔๙/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๗ ลำดับที่ ๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และ สุขอนามัยที่ดี	-	-	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	๓๓๕,๓๓๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านโพนคือ จำนวน นักเรียน ๑๓๐ คน อัตราคนละ ๗.๕๑บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนคือ จำนวนเด็กนักเรียน ๔๐ คน อัตราคนละ ๗.๕๑ บาท/วัน จำนวน ๒๖๐ วัน ข้อบัญญัติ ๔๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๗ ลำดับที่ ๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และ สุขอนามัยที่ดี	-	-	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพชนค้อ	๔๕๘,๒๑๕	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพชนค้อ</p> <p>๑. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กวัดโพชนค้อ</p> <p>๒. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์เด็กเล็กวัดโพชนค้อ ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพชนค้อ</p> <p>๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพชนค้อ</p> <p>ข้อบัญญัติ ๔๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที ๓ ลำดับที่ ๑</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> มีงบประมาณสำหรับ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน</p> <p>ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเพียงพอ</p>	-	-	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๓	โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านโพนค้อ ข้อบัญญัติ ๔๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓๗ ลำดับที่ ๔๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> จัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ข้อบัญญัติ ๕๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓๘ ลำดับที่ ๔๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจในการทำการเกษตร เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้เป็น อาชีพหลัก	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ รวม ๒๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี ด้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ ๖๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๑ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการ พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สร้างความสามัคคีปลูกฝัง คุณธรรมในการเล่นกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	๒๑๖,๑๕๐	๓,๘๕๐	กอง การศึกษาฯ	๒๖ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ข้อบัญญัติ ๖๘/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๒ ลำดับที่ ๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครองและเด็ก	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	โครงการอบรมให้ความรู้ กระบวนการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามในการดำเนินงานตามโครงการ อบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคม หมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำ ข้อบัญญัติ ๖๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๕ ลำดับที่ ๔ จำนวน ๒๔๐ คน <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วม ทำร่วมรับผิดชอบ ติดตามประเมินผลการพัฒนา หมู่บ้าน/ตำบล	๖,๓๖๐	๓,๖๔๐	สำนักปลัด	๑๑ -๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๘	โครงการขอรับการสนับสนุน กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ	๑๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตาม โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ข้อบัญญัติ ๖๕/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔๘ ลำดับที่ ๑๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มี โลหิตอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลใน พื้นที่	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๑ ธ.ค. ๖๖
๔๙	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษตาม โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัด ศรีสะเกษ ข้อบัญญัติ ๖๕/๗๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๐ ลำดับที่ ๑๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> สังคมปลอดภัย ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๐	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	๑๒,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน (ชรบ.) ข้อบัญญัติ ๖๕/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๒ ลำดับที่ ๑๙ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> สามารถสร้างศักยภาพให้ชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนองค์กรประชาชน ข้อบัญญัติ ๖๖/๘๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่ออุดหนุนสมาคมองค์การ บริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ถัง เคมีดับเพลิง	๒๕,๐๐๐	เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้ ถังเคมีดับเพลิง ข้อบัญญัติ ๓๗/๘๗ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๔ ลำดับที่ ๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้ถังดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๓	โครงการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย คัคคีภัยและอุทกภัย	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหากล้ง ภัย หนาว วาตภัย คัคคีภัยและอุทกภัย ข้อบัญญัติ ๓๗/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕๘ ลำดับที่ ๘ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ง แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและอุทกภัย	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ข้อบัญญัติ ๗๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับที่ ๑ <u>ประโยชน์ที่ได้รับ</u> ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของพระพุทธศาสนา	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๕	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ข้อบัญญัติ ๗๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับที่ ๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของพระพุทธศาสนา	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณี บุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบ สานประเพณีบุญบั้งไฟ ข้อบัญญัติ ๖๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของบรรพบุรุษ	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ รวม ๑๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ข้อบัญญัติ ๗๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๕ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีอันดี งามของบรรพบุรุษ	๑๕๔,๑๕๑	๕,๘๔๙	กอง การศึกษาฯ	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๘	โครงการสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่เฝ้าไทย ศรีสะเกษ และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ)	๑๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล ประจำปีของจังหวัด (งานเทศกาลสี่เฝ้าไทยศรีสะเกษ และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ) ข้อบัญญัติ ๗๒/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๔ ลำดับที่ ๙ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ส่งเสริมกิจกรรมประจำปีของ จังหวัด	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖
๕๙	โครงการสนับสนุนการจัดงาน สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญซำฮะ “ อำเภอเมืองศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ สนับสนุนการจัดงาน สืบสานประเพณีบุญเดือนเจ็ด “บุญซำฮะ “ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ข้อบัญญัติ ๗๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๔ ลำดับที่ ๘ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม	-	-	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเฝ้าเยอ	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมเฝ้าเยอ ข้อบัญญัติ ๖๙/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๓ ลำดับที่ ๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม	๑๑๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๑	โครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันออก พรรษา	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษา ข้อบัญญัติ ๗๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับที่ ๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖๒	โครงการอบรมวินัยและการรักษา วินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงาน จ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลโพนคือ	๑๔,๗๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอบรมวินัยและ การรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ จำนวน ๓๕ คน ข้อบัญญัติ _หน้า ๑๕/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๕ ลำดับที่ ๑๒ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> บุคลากรได้เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๓	โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ข้อบัญญัติ หน้า ๖๐/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐๘ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนมีแหล่งจำหน่ายอาหาร	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>ข้อบัญญัติ หน้า ๑๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๗ ลำดับที่ ๑๔</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี</p>	๘๐๐	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ</p> <p>ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๗ ลำดับที่ ๑๕</p> <p><b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสวดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p>	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ข้อบัญญัติ หน้า ๑๔/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับที่ ๑๖ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๘๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗
๖๗	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการบูรณาการท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการและศึกษา ดูงานนอกสถานที่	๒๓๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการท้องถิ่นท้องที่ส่วนราชการ และศึกษาดูงานนอก สถานที่ จำนวน ๕๐ คน ข้อบัญญัติ หน้า ๖๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๖๖ ลำดับที่ ๑ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการได้มีการสร้าง เครือข่ายการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบต.โพนค้อ	๑๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบต.โพนค้อ ข้อบัญญัติ หน้า ๖๑/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑๔ ลำดับที่ ๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โพนค้อได้รับการ ปรับปรุง	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๙	โครงการสร้างความเข้าใจในการ ใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อบกพร่องจาก หน่วยตรวจสอบ	๑๓,๙๒๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสร้างความ เข้าใจในการใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อบกพร่องจากหน่วย ตรวจสอบ ข้อบัญญัติ หน้า ๓๓/๘๗ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> เพื่อสร้างความเข้าใจในการ ใช้จ่ายเงินเพื่อลดข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัด นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗๖ ลำดับที่ ๑๓ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> ประชาชนได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดี	-	-	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง อบต.โพนค้อ	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.โพนค้อ ประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ข้อบัญญัติ หน้า ๑๕/๘๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๔ <b>ประโยชน์ที่ได้รับ</b> บุคลากรได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนคือ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สรุปดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๗๑	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน	๗๑	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๔	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๒	โครงการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕๑	โครงการ

## ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

---

### ปัญหา / อุปสรรค

๑. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ( ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ) พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ ๔ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินการโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณ

๒. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

### ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

๓. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๕. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

๖. การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานราชการ ควรสนับสนุนให้ทันต่อการดำเนินโครงการหรือก่อนไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

\*\*\*\*\*



# ภาคผนวก

# ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการอบรมให้ความรู้กระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าเยอ



โครงการตำบลโพนค้อนำอยู่ เมืองสะอาด ชีวีมีสุข (Big Cleaning Day)



โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง



โครงการสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนรู้ของเด็กแห่งชาติ

